



FLOORIGHT™
 Boden-Kompetenz  Compétence du sol

Firma:
 Stempel

PRÜFBERICHT UB-FEUCHTIGKEITSMESSUNG

Auftraggeber: _____ Objekt: _____

 Bauleitung: _____

DOKUMENTATION:

Messung Nummer	1	2	3	4
Raum und genauer Ort				
Bodenheizung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Anhydrit- / Zement- Anhydritflies- / Diverse- Estrich: Gussasphalt- / Magnesia-	<input type="checkbox"/> AE <input type="checkbox"/> ZE <input type="checkbox"/> AFE <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> GA <input type="checkbox"/> MA	<input type="checkbox"/> AE <input type="checkbox"/> ZE <input type="checkbox"/> AFE <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> GA <input type="checkbox"/> MA	<input type="checkbox"/> AE <input type="checkbox"/> ZE <input type="checkbox"/> AFE <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> GA <input type="checkbox"/> MA	<input type="checkbox"/> AE <input type="checkbox"/> ZE <input type="checkbox"/> AFE <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> GA <input type="checkbox"/> MA
Schnellbinder / Schnellzement	<input type="checkbox"/> Wir verweisen auf den Prüfbericht des Herstellers			
Prüfer				
Datum				
PRÜFERGEBNIS:				
Einwaage	gr.			
Messtiefe bis:	cm			
Messzeit	min.			
Manometer-Anzeige	Bar			
Restfeuchtigkeit	CM - %			

Mögliche Folgeschäden am Bodenbelag durch die in diesem Bericht (2 Seiten) genannten Gründe:

- Schüsseln/Wellenbildung Ablösungen Hohlstellen _____

BESTÄTIGUNG FÜR BEIDE SEITEN:

 Ort / Datum:

 Unterschrift Prüfer:

 Unterschrift Bauleitung/Architekt:

 Unterschrift Auftraggeber / Bauherr:

Die unterzeichnenden Personen bestätigen, dass die CM-Messung in Ihrer Gegenwart nach SIA-Norm ordnungsgemäss durchgeführt wurde und der Prüfbericht der Messung entsprechend ausgefüllt ist.

Bitte Rückseite beachten!



PRÜFBERICHT UNTERGRUND

Auftraggeber: _____ Objekt: _____

Bauleitung: _____

HEIZPROTOKOLL GEMÄSS SIA 753 3.1.2.4:

Wir haben das Heizprotokoll erhalten nicht erhalten

ERGEBNIS DER PRÜFERPFLICHT:

- Unebenheiten / Aufwölbung im Unterlagsboden.
- Spannungs- und /oder Setzrisse.
- Unvergossene Schwindfugen (Sollbruchstellen) die nicht kraftschlüssig verschlossen sind.
- Poröse, rauhe oder mürbe Stellen.
- Ergebniss der Oberflächenfestigkeits-Prüfung (Ri-Ri): _____
- Die höchstzulässige Restfeuchtigkeit im mineralischen UB von ____ CM % ist um ____ CM % überschritten.
- Die höchstzulässige Restfeuchtigkeit im organischen UB von ____ Gew. % ist um ____ Gew. % überschritten.
- Die Raumtemperatur beträgt ____ ° und ist um ____ ° zu niedrig / zu hoch.
- Die Bodentemperatur beträgt ____ ° und ist um ____ ° zu niedrig / zu hoch.
- Die Luftfeuchtigkeit beträgt ____ % und ist um ____ % zu niedrig / zu hoch.

ERGEBNIS DER HINWEISPFLICHT:

- Die Höhenlage zu anderen Bauwerkteilen ist ____ mm zu niedrig / zu hoch.
- Nachfolgende zu belegende Flächen sind nicht unterkellert: _____
- Die Festigkeit des Untergrundes ist ungenügend.
- Verunreinigung des Untergrund durch: _____
- Die Wände/Decken sind frisch gestrichen oder noch nicht fertig.
- Die Fertigstellung wird aus folgendem Grund verzögert: _____
- _____