



PRÜFBERICHT UNTERGRUND

Auftraggeber: _____ Objekt: _____

Bauleitung: _____

HEIZPROTOKOLL GEMÄSS SIA 753 3.1.2.4:

Wir haben das Heizprotokoll erhalten nicht erhalten

ERGEBNIS DER PRÜFERPFLICHT:

- Unebenheiten / Aufwölbung im Unterlagsboden.
- Spannungs- und /oder Setzrisse.
- Unvergossene Schwindfugen (Sollbruchstellen) die nicht kraftschlüssig verschlossen sind.
- Poröse, rauhe oder mürbe Stellen.
- Ergebniss der Oberflächenfestigkeits-Prüfung (Ri-Ri): _____
- Die höchstzulässige Restfeuchtigkeit im mineralischen UB von ____ CM % ist um ____ CM % überschritten.
- Die höchstzulässige Restfeuchtigkeit im organischen UB von ____ Gew. % ist um ____ Gew. % überschritten.
- Die Raumtemperatur beträgt ____ ° und ist um ____ ° zu niedrig / zu hoch.
- Die Bodentemperatur beträgt ____ ° und ist um ____ ° zu niedrig / zu hoch.
- Die Luftfeuchtigkeit beträgt ____ % und ist um ____ % zu niedrig / zu hoch.

ERGEBNIS DER HINWEISPFLICHT:

- Die Höhenlage zu anderen Bauwerkteilen ist ____ mm zu niedrig / zu hoch.
- Nachfolgende zu belegende Flächen sind nicht unterkellert: _____
- Die Festigkeit des Untergrundes ist ungenügend.
- Verunreinigung des Untergrund durch: _____
- Die Wände/Decken sind frisch gestrichen oder noch nicht fertig.
- Die Fertigstellung wird aus folgendem Grund verzögert: _____
- _____